



# COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

LAVORI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI  
SMART CITY.

## PROGETTO ESECUTIVO

ARTT. 33÷43 D.P.R. 05 OTTOBRE 2010 N°207

### A.T.P.

**DOTT. ING. UMBERTO CARCASSI**  
(MANDATARIO)

**DOTT. ING. SALVATORE BORDONARO**  
(MANDANTE)

**DOTT. ING. CARMELO PREZZAVENTO**  
(MANDANTE - GIOVANE PROFESSIONISTA)

Tav. 23 - CRONOPROGRAMMA

REV. 01 DEL 26/03/2021

# ATP

CARCASSI - BORDONARO - PREZZAVENTO

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Preparazione delle aree di cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	2	2	2	10/01/2022	11/01/2022
<b>Apprestamenti del cantiere</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	2	2	2	11/01/2022	12/01/2022
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	2	2	2	13/01/2022	14/01/2022
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	13/01/2022	13/01/2022
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	13/01/2022	13/01/2022
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	14/01/2022	14/01/2022
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	1	1	17/01/2022	17/01/2022
<b>Rimozione asfalto e scavo</b>						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	3	1	1	07/02/2022	07/02/2022
	1	3	1	1	22/02/2022	22/02/2022
	1	3	1	1	04/04/2022	04/04/2022
Scavo a sezione ristretta	1	3	1	1	07/02/2022	07/02/2022
	1	3	1	1	22/02/2022	22/02/2022
	1	3	1	1	04/04/2022	04/04/2022
<b>Apparecchi illuminanti</b>						
Montaggio di apparecchi illuminanti su fune	1	1	5	7	11/02/2022	17/02/2022
	1	1	7	10	11/04/2022	20/04/2022
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	1	1	117	166	17/01/2022	01/07/2022
Posa di condotta elettrica	1	1	3	3	07/02/2022	09/02/2022
	1	1	2	2	22/02/2022	23/02/2022
	1	1	2	2	04/04/2022	05/04/2022
<b>Rinterri e rinfianchi</b>						
Rinterro di scavo eseguito a mano	1	3	1	1	09/02/2022	09/02/2022
	1	3	1	1	23/02/2022	23/02/2022
	1	3	1	1	05/04/2022	05/04/2022
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	1	2	1	1	09/02/2022	09/02/2022
	1	2	1	1	23/02/2022	23/02/2022
	1	2	1	1	05/04/2022	05/04/2022
Formazione di manto di usura e collegamento	1	3	1	1	09/02/2022	09/02/2022
	1	3	1	1	23/02/2022	23/02/2022
	1	3	1	1	05/04/2022	05/04/2022
<b>Sistemi di regolazione</b>						
Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione	1	1	117	166	17/01/2022	01/07/2022
<b>Quadri elettrici</b>						
Posa Quadri elettrici	1	1	1	1	31/01/2022	31/01/2022
	1	1	1	1	08/02/2022	08/02/2022
	1	1	1	1	16/02/2022	16/02/2022

**Tabella Analitica Gantt**

	1	1	1	1	25/02/2022	25/02/2022
	1	1	1	1	08/03/2022	08/03/2022
	1	1	1	1	18/03/2022	18/03/2022
	1	1	1	1	23/03/2022	23/03/2022
	1	1	2	2	28/03/2022	29/03/2022
	1	1	1	1	07/04/2022	07/04/2022
	1	1	1	1	15/04/2022	15/04/2022
	1	1	1	1	21/04/2022	21/04/2022
	1	1	2	2	27/04/2022	28/04/2022
	1	1	2	2	09/05/2022	10/05/2022
	1	1	1	1	17/05/2022	17/05/2022
	1	1	2	2	25/05/2022	26/05/2022
<b>Posa sostegni</b>						
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	2	1	1	25/01/2022	25/01/2022
	1	2	1	1	14/02/2022	14/02/2022
	1	2	1	1	21/03/2022	21/03/2022
	1	2	1	1	12/04/2022	12/04/2022
	1	2	1	1	28/04/2022	28/04/2022
	1	2	1	1	24/05/2022	24/05/2022
	1	2	1	1	13/06/2022	13/06/2022
Smobilizzo del cantiere	1	2	7	9	04/07/2022	12/07/2022

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa impianti elettrici

2) = Impresa opere edili

3) = Impresa opere stradali e movimento terra

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

