



# REGIONE SICILIANA



## COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

il R.U.P.

Progettista  
U.T.C. LL.PP.

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO  
DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - ISOLA ECOLOGICA

Data

**ALL. 20**

CRONOPROGRAMMA

Emissione

VIDIMAZIONI

Nome attività	Durata	Gantt Chart Timeline																							
		17 Ott 16	24 Ott 16	31 Ott 16	07 Nov 16	14 Nov 16	21 Nov 16	28 Nov 16	05 Dic 16	12 Dic 16	19 Dic 16	26 Dic 16	02 Gen 17	09 Gen 17	16 Gen 17	23 Gen 17	30 Gen 17	06 Feb 17	13 Feb 17	20 Feb 17	27 Feb 17	06 Mar 17	13 Mar 17	20 Mar 17	27 Mar 17
<b>CANTIERE</b>	176 g	[Yellow background bar]																							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	12 g	Z1 [Blue bar from 17 Oct 16 to 07 Nov 16]																							
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3 g	Z1 [Blue bar from 17 Oct 16 to 24 Oct 16]																							
Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccanici)	36 g	Z1 [Blue bar from 14 Nov 16 to 02 Jan 17]																							
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	64 g	Z1 [Blue bar from 02 Jan 17 to 09 Jan 17]																							
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c	55 g																								
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	55 g																								
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	37 g																								
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero	35 g																								
Posa di recinzioni e cancellate	19 g																								
Verniciatura a pennello di opere in ferro	15 g																								
Smobilizzo del cantiere	5 g																								
<b>LEGENDA Zona:</b>																									
Z1 = ZONA UNICA																									



